Scheda impianto IMP-01

Impianto di potabilizzazione di Fontechiara

Codice impianto	IMP-01
Denominazione	Impianto di potabilizzazione di Fontechiara
Tipologia	potabilizzazione
Indirizzo	Strada della Sorgente 2, Fontechiara
Anno di entrata in esercizio	2009
Capacità	220 l/s di portata trattata
Capo impianto	Luca Bassi
Interno telefonico	211
Revisione della scheda	1° settembre 2026

Apparecchiature installate

Codice	Modello	Descrizione	Matricola	Anno	Funzione
FON-P5-01	P5	Elettropompa centrifuga base-giunto ad asse orizzontale	P5-19-00231	2019	rilancio in rete - linea 1
FON-P5-02	P5	Elettropompa centrifuga base-giunto ad asse orizzontale	P5-19-00232	2019	rilancio in rete - linea 2
FON-P7-01	P7	Elettropompa sommergibile per acque reflue con girante monocanale	P7-21-00377	2021	sollevamento acque di controlavaggio
FON-P7-02	P7	Elettropompa sommergibile per acque reflue con girante monocanale	P7-23-00455	2023	sollevamento acque di controlavaggio
FON-DC-01	DC-25	Pompa dosatrice a membrana per reagenti	DC25-20-0118	2020	dosaggio ipoclorito in uscita
FON-QE-01	QE-80	Quadro elettrico di comando e protezione per elettropompe	QE80-19-0064	2019	quadro di comando rilancio
FON-INV-01	INV-200	Convertitore di frequenza per motori asincroni	INV200-19-0412	2019	regolazione pompe di rilancio
FON-FM-01	FM-300	Misuratore di portata elettromagnetico	FM300-24-0903	2024	misura portata in uscita
FON-LS-01	LS-40	Sonda di livello piezoresistiva sommergibile	LS40-24-1220	2024	livello vasca di controlavaggio
FON-RTU-01	RTU-12	Unità periferica di telecontrollo	RTU12-24-0051	2024	telecontrollo

Contratti di manutenzione e assistenza

Apparecchiature	Fornitore	Contratto	Tempo di intervento	Tempo di ripristino
P5 (FON-P5-01, FON-P5-02)	Gamma Elettromeccanica S.r.l.	CTR-2024-019	12 ore	72 ore
P7 (FON-P7-01, FON-P7-02)	Beta Idroservizi S.r.l.	CTR-2024-017	6 ore	48 ore
DC-25 (FON-DC-01)	Rho Chimica Acque S.r.l.	CTR-2025-022	24 ore	72 ore
QE-80 (FON-QE-01)	Delta Quadri e Automazione S.r.l.	CTR-2025-014	12 ore	96 ore
INV-200 (FON-INV-01)	Delta Quadri e Automazione S.r.l.	CTR-2025-014	12 ore	96 ore
FM-300 (FON-FM-01)	Iota Strumentazione S.r.l.	CTR-2025-011	48 ore	120 ore
LS-40 (FON-LS-01)	Iota Strumentazione S.r.l.	CTR-2025-011	48 ore	120 ore
RTU-12 (FON-RTU-01)	Epsilon Telecontrollo S.r.l.	CTR-2024-022	4 ore	24 ore

Altri contratti che riguardano l'impianto

Contratto	Fornitore	Oggetto
CTR-2024-001	Lambda Energia S.r.l.	Somministrazione energia elettrica
CTR-2025-024	Lambda Energia S.r.l.	Manutenzione gruppi elettrogeni
CTR-2024-015	Rho Chimica Acque S.r.l.	Fornitura ipoclorito e reagenti
CTR-2024-030	Tau Sicurezza S.r.l.	Vigilanza e teleallarme impianti
CTR-2023-018	Omega Edilizia Idraulica S.r.l.	Manutenzione opere civili impianti

Note operative

In caso di guasto il ticket va aperto nel sistema di gestione della manutenzione prima di chiamare il fornitore, come previsto dalla procedura PRO-MAN-001: i tempi contrattuali decorrono dall'apertura del ticket.

L'accesso a vasche, pozzetti e camere di manovra è regolato dalla policy POL-SIC-001. Il numero interno di emergenza è 2222.

I tempi di intervento e di ripristino riportati nella scheda sono quelli in vigore alla data di revisione; fanno fede i contratti e i relativi addenda.