Scheda impianto IMP-02

Stazione di sollevamento fognario di Pontenero

Codice impianto	IMP-02
Denominazione	Stazione di sollevamento fognario di Pontenero
Tipologia	sollevamento fognario
Indirizzo	Via del Ponte 40, Pontenero
Anno di entrata in esercizio	2014
Capacità	310 l/s di portata di punta
Capo impianto	Giorgio Moretti
Interno telefonico	224
Revisione della scheda	1° settembre 2026

Apparecchiature installate

Codice	Modello	Descrizione	Matricola	Anno	Funzione
PON-P8-01	P8	Elettropompa sommergibile per acque reflue con girante bicanale	P8-20-00102	2020	sollevamento - pompa 1
PON-P8-02	P8	Elettropompa sommergibile per acque reflue con girante bicanale	P8-20-00103	2020	sollevamento - pompa 2
PON-P8-03	P8	Elettropompa sommergibile per acque reflue con girante bicanale	P8-24-00188	2024	sollevamento - pompa 3 di riserva
PON-QE-01	QE-80	Quadro elettrico di comando e protezione per elettropompe	QE80-20-0091	2020	quadro di comando
PON-LS-01	LS-40	Sonda di livello piezoresistiva sommergibile	LS40-24-1231	2024	livello vasca di arrivo
PON-VR-01	VR-150	Valvola di ritegno a palla	VR150-24-0310	2024	ritegno mandata pompa 1
PON-RTU-01	RTU-12	Unità periferica di telecontrollo	RTU12-24-0052	2024	telecontrollo

Contratti di manutenzione e assistenza

Apparecchiature	Fornitore	Contratto	Tempo di intervento	Tempo di ripristino
P8 (PON-P8-01, PON-P8-02, PON-P8-03)	Beta Idroservizi S.r.l.	CTR-2024-017	6 ore	48 ore
QE-80 (PON-QE-01)	Delta Quadri e Automazione S.r.l.	CTR-2025-014	12 ore	96 ore
LS-40 (PON-LS-01)	Iota Strumentazione S.r.l.	CTR-2025-011	48 ore	120 ore
VR-150 (PON-VR-01)	-	nessun contratto di manutenzione	-	-
RTU-12 (PON-RTU-01)	Epsilon Telecontrollo S.r.l.	CTR-2024-022	4 ore	24 ore

Altri contratti che riguardano l'impianto

Contratto	Fornitore	Oggetto
CTR-2025-030	Beta Idroservizi S.r.l.	Pronto intervento e noleggio pompe
CTR-2024-001	Lambda Energia S.r.l.	Somministrazione energia elettrica
CTR-2024-030	Tau Sicurezza S.r.l.	Vigilanza e teleallarme impianti
CTR-2023-018	Omega Edilizia Idraulica S.r.l.	Manutenzione opere civili impianti

Note operative

In caso di guasto il ticket va aperto nel sistema di gestione della manutenzione prima di chiamare il fornitore, come previsto dalla procedura PRO-MAN-001: i tempi contrattuali decorrono dall'apertura del ticket.

L'accesso a vasche, pozzetti e camere di manovra è regolato dalla policy POL-SIC-001. Il numero interno di emergenza è 2222.

I tempi di intervento e di ripristino riportati nella scheda sono quelli in vigore alla data di revisione; fanno fede i contratti e i relativi addenda.