Scheda impianto IMP-09

Campo pozzi di Montefosco

Codice impianto	IMP-09
Denominazione	Campo pozzi di Montefosco
Tipologia	campo pozzi
Indirizzo	Località Pian dei Salici, Montefosco
Anno di entrata in esercizio	2008
Capacità	4 pozzi per complessivi 60 l/s
Capo impianto	Matteo Longo
Interno telefonico	294
Revisione della scheda	1° settembre 2026

Apparecchiature installate

Codice	Modello	Descrizione	Matricola	Anno	Funzione
MON-P1-01	P1	Elettropompa sommersa per pozzi da 4 pollici	P1-17-00512	2017	pozzo 1
MON-P1-02	P1	Elettropompa sommersa per pozzi da 4 pollici	P1-17-00513	2017	pozzo 2
MON-P2-01	P2	Elettropompa sommersa per pozzi da 6 pollici	P2-21-00344	2021	pozzo 3
MON-P2-02	P2	Elettropompa sommersa per pozzi da 6 pollici	P2-21-00345	2021	pozzo 4
MON-QE-01	QE-80	Quadro elettrico di comando e protezione per elettropompe	QE80-17-0041	2017	quadro pozzi
MON-LS-01	LS-40	Sonda di livello piezoresistiva sommergibile	LS40-24-1262	2024	livello dinamico pozzo 3
MON-RTU-01	RTU-12	Unità periferica di telecontrollo	RTU12-26-0082	2026	telecontrollo
MON-UF-01	UF-500	Misuratore di portata a ultrasuoni	UF500-25-0312	2025	misura portata sul collettore dei pozzi

Contratti di manutenzione e assistenza

Apparecchiature	Fornitore	Contratto	Tempo di intervento	Tempo di ripristino
P1 (MON-P1-01, MON-P1-02)	Alfa Fluidodinamica S.r.l.	CTR-2024-011	24 ore	48 ore
P2 (MON-P2-01, MON-P2-02)	Alfa Fluidodinamica S.r.l.	CTR-2024-011	24 ore	48 ore
QE-80 (MON-QE-01)	Delta Quadri e Automazione S.r.l.	CTR-2025-014	12 ore	96 ore
LS-40 (MON-LS-01)	Iota Strumentazione S.r.l.	CTR-2025-011	48 ore	120 ore
RTU-12 (MON-RTU-01)	Epsilon Telecontrollo S.r.l.	CTR-2026-003	8 ore	48 ore
UF-500 (MON-UF-01)	Halden Flow Systems AS	nessun contratto di manutenzione; garanzia del fornitore secondo il contratto SA-2025-04, redatto in lingua inglese	-	-

Altri contratti che riguardano l'impianto

Contratto	Fornitore	Oggetto
CTR-2024-001	Lambda Energia S.r.l.	Somministrazione energia elettrica
CTR-2024-030	Tau Sicurezza S.r.l.	Vigilanza e teleallarme impianti
CTR-2023-018	Omega Edilizia Idraulica S.r.l.	Manutenzione opere civili impianti

Note operative

In caso di guasto il ticket va aperto nel sistema di gestione della manutenzione prima di chiamare il fornitore, come previsto dalla procedura PRO-MAN-001: i tempi contrattuali decorrono dall'apertura del ticket.

L'accesso a vasche, pozzetti e camere di manovra è regolato dalla policy POL-SIC-001. Il numero interno di emergenza è 2222.

I tempi di intervento e di ripristino riportati nella scheda sono quelli in vigore alla data di revisione; fanno fede i contratti e i relativi addenda.