VERBALE DI COLLAUDO N. 14/2022

Il giorno 14 giugno 2022, presso il depuratore di Pratolungo (IMP-07), si è proceduto al collaudo dell'elettropompa sommergibile modello P9, matricola P9-22-00044, codice apparecchiatura PRA-P9-01, fornita da Beta Idroservizi S.r.l. nell'ambito del contratto di fornitura allora in vigore.

Prove eseguite

Punto di prova	Portata (m3/h)	Prevalenza (m)	Assorbimento (A)	Vibrazioni (mm/s)
Valvola chiusa	0	31,5	52	4,1
Portata ridotta	400	27,0	68	3,2
Punto nominale	805	22,3	84	2,6
Portata massima	960	17,1	89	3,4

Verifiche

Resistenza di isolamento misurata a 500 V: 850 MOhm. Senso di rotazione corretto. Sonde di temperatura e sensore di infiltrazione funzionanti.

Al punto nominale la pompa eroga 805 m3/h a 22,3 m con un assorbimento di 84 A, entro la tolleranza rispetto ai dati di targa.

Esito

Il collaudo ha esito positivo. La garanzia decorre dalla data del presente verbale.

Pratolungo, 14 giugno 2022

Per il Committente - Ivan Costa

Per il Fornitore - Riccardo Gallo